



Erfaringsoverføring

Fall under montasje av plattendekke

HENDELSEN

Ett arbeidslag fra jobber med å legge plattendekker (D.O.U1). Ved mottak av dekke nr 2, tar den skadde et skritt bakover for lette/dempe mottaket og da sklir plattendekke (nr 1) av reisen. Den skadde faller ned med dekket (ca 3m).

Etter fallet gikk den skadde selv opp til anleggskontoret. Her ble det igangsatt førstehjelp, men på grunn av den kraftige blødningen ble det vurdert at han måtte på legevakt.

Den skadde ble kjørt til Legevakt av en prosjektingeniør. En representant fra den skadde sin arbeidsgiver ankommer etter ett par timer.

Den skadede pådrar seg et stort kutt i hodebunnen som resulterte i at han må sy 22 sting. I tillegg slo han nedre del av rygg/rumpe og har fått en skade på femte lendevirvel i ryggen.

Hodet ble ikke beskyttet av hjelmen da denne falt av i fallet grunnet at den ikke var utstyrt med hakereim.

ÅRSAKER

Direkte årsaker

- Dekke nr 1 var under minstemålet man kan stå på (bredde – lengde – vekt)

Bakenforliggende årsaker

- Reisen er korrekt montert iht instruks fra PERI, men ble feil når rekkefølgen på elementmontasje ikke ble utført etter rutinen
- Manglende opplæring i rutine - plattendekker
- Manglende kommunikasjon om montasjeplan



TILTAK

Prosjekt

- Anskaffe og ta i bruk hakestropper når man jobber i fallsikringsutstyr
- For videre monteringer skal leggerekkefølgen av dekkene i hvert enkelt tilfelle angis på leveranseplanen. Leggerekkefølgen skal gås igjennom med den ansvarlige for den aktuelle jobben

Betonmast

- Kontrollere at alle som legger plattendekker i Betonmast har vært gjennom implementeringen av ny rutine

Konsern

- Utarbeide skjema for bestilling av innleie på prosjekt
- Utarbeide rutine for innfasing av innleid personell i produksjonen
- Utarbeide læringsark på hendelsen