

Kranbom knakk og propanflasker gikk i bakken

Fakta og konsekvens

En transportkurv med 11 propanflasker skulle løftes inn på tak ved hjelp av lastebilkran med teleskopforlenger. Ved 20 meters høyde knakk kranbommen og propanflaskene gikk i bakken. Området var ikke avsperrert fysisk, men sikret ved at to personer fra taktekkerfirmaet holdt vakt. Brannvesen ble varslet, og kom raskt sammen med politi og ambulanse. Det ble besluttet å evakuere hele byggeplassen til eksplosjonsfare var avklart. Ingen personskade som følge av hendelsen.

Årsaker

Eksakt vekt på lasten var ikke kjent for sjåfør. Den er i ettertid anslått til ca. 800 kg. Vektbegrensning for kran med manuelt utskyv i bruk er 300 kg.

Det forelå ikke bestilling av kranløft til tak, kun levering på plassen. Sjåføren tok beslutning om heising av last på for dårlig grunnlag.

Tiltak og læring

- Hovedbedrift skal ved alle løfteoperasjoner til tak eller plattformer varsles på forhånd
- Lastebilfirma oppdaterer rutine for løft med teleskopforlenger i sitt Internkontrollsystem
- Rutiner for beredskap og evakuering bør øves på regelmessig på prosjekter

