

Vareheis kjørte under innlasting

Fakta og konsekvens

Sakselift klemt mellom plan (3.etasje) og byggheis. Brukeren fjernstyrte liften mens han selv var i heisen. Mens dette skjedde, så var en annen person i etasjen under og tilkalte heisen til seg. Heisen begynte å bevege seg ned (0,5 m). Liften veltet delvis inn i heisen og ble fanget mellom taket på heisen og dekket. Heisen ble stoppet ved rop/varsling.

Ingen personskade, men alvorlig hendelse med høyt tapspotensial. Personen kunne kommet i klem mellom heisen og liften.

Årsaker

Tre uavhengige sensorer på heisen og porten mistet funksjon:

1. Sensor på porten var skjøvet ut av posisjon, og fikk ikke kontakt med håndtak (trolig pga. hardhendt bruk)
2. Sensor på løftearmen til heislemmen var overbelastet pga. at en bolt var fjernet fra løftearmen (se bilde, trolig for å kunne dytte løftearmen høyere opp og få mer plass rundt åpningen av heisen).
3. Sensor på innvendig kontrollpanel skrudd av (kontrollpanelet var lukket)

Tiltak og læring

- **Umiddelbart:** Heisen ble kontrollert og reparert av leverandøren, og ble kontrollert/sertifisert av en tredjepart
- **Kontroll:** Leverandøren skal gjøre hyppigere (ukentlig) kontroll av alle heisene, med egen sjekkliste
- **Opplæring:** Leverandøren gir ny opplæring i sikker bruk av heisene til BASene. Opplæring må også gis på heisen av BAS til de øvrige arbeiderne på plassen. TE vurderer å utarbeide videoopplæring for sikker bruk av heis.
- **Informasjon:** Utarbeidet oppslag om sikker bruk av heis på heisene, og en prosedyre for hvor man skal stå når man flytter kollen inn i heisen (stå på utsiden, ikke inne i heisen)
- **Rapportering:** Det har vært flere feil på heisene tidligere (ødelagte deler som må byttes o.l.), men ikke alle har blitt rapportert til TE. Entreprenøren sørger for at alle avvik som avdekkes på heisene meldes inn som RUHer for å kunne få tidligere varsler på feil ved heisene. Det skal gis ekstra informasjon om dette til arbeiderne på plassen
- **Oppfølging:** Oppfølgingsmøte avholdes, med gjennomgang av implementerte tiltak en måned etter granskningsmøte, for å evaluere effekten av tiltakene

