

## Fallulykke gjennom utsparing i gulv

### Fakta og konsekvens

To personer arbeidet med montering av glassfasader. Prefabrikkerte plater av finer ble benyttet som midlertidig tetting av glasspartier. De oppdaget at en av platene lå på gulvet, ikke lagret blant de andre platene. Sammen løfter de platen for å legge den på plass. Personen bakerst trækker ned i en åpning dekket av platen. Utsparingen var 80 x 80 cm, og personen falt 1,7 meter ned på lavere nivå. I fallet slo han arm, hode og hæler. Etter hendelsen jobbet han videre ut dagen, men dagen etter var han hjemme som følge av smerter. Etter helgen var han tilbake på jobb. Det er ikke trolige medisinske følger.

### Årsaker

Opprinnelig tildekking ble oppdaget å være i dårlig forfatning og fjernet. I mellomtiden ble det lagt på en løs finerplate i påvente av en ny tildekkingsplate. Området ble ikke avspærret.

### Tiltak og læring

- Umiddelbart tiltak var å informere alle på prosjektet om hendelsen og hva som gjelder i forbindelse med utsparinger
- Ingen må fjerne eksisterende sikringer og gå fra stedet!
- Dersom eksisterende sikring må byttes, skal dette gjøres umiddelbart og med tildekning som beskrevet i SHA-plan
- Alle må sørge for at prosjektets varslingsplan følges ved alvorlig hendelse eller personskade. Dette for å ivareta oppfølging av de involverte og sikring av skadestedet

