

Høna på krana kommer borti stillas

Fakta og konsekvens

En lift skulle løftes ut fra kjeller med hjelp av kran. Da høna (den delen på krana som kan gå opp og ned) skulle senkes ned mellom taksperrer fikk kranfører signal fra anhuker at forholdene var klar. Anhuker var ikke tilstede (som påkrevd) da beskjed til kran om klarering om nedsenkning ble gitt. Anhuker hadde da heller ikke visuell kontakt med høna under hivet. Da høna ble senket ned kom den borti stillas som var under oppføring. En person arbeidet i stillaset. Person i stillas var korrekt sikret. Da høna kom borti stillas måtte han snarlig manuelt skyve høna vekk fra stillas for å minimere kollisjonskraften. Hendelsen ble varslet umiddelbart over samband-stoppsignal, og avverget større skadeomfang. Potensialet for alvorlig personskade var tilstede.

Årsaker

Mangel på synlig kontroll av heisebane til høne ved anhuker.

Læring og tiltak

- Kran fikk stoppsignal og trakk seg ut av prosjekt
- Var en generell SJA for kran, men på grunn av ny konstruksjon (kraning gjennom bjelker) skulle UE ha varslet om behov for tverrfaglig SJA
- Endring i sambandsrutine for kran: over til bekreftende meldinger. Bekreftende meldinger fra Kranfører ville sikret bedre klarete forhold.
- Anhuker skal følge reglement/rutiner for anhuker, ha visuell kontakt og være tilstede.
- Anhuker fra UE ble tatt ut av prosjekt etter samtale med UE. Forhold som kom frem fra samtalen avdekket uakseptabel holdninger. Anhuker snakket flytende norsk

