

Limtresøyle veltet

Fakta og konsekvens

Under montasje av massivtre ble en limtresøyle huket av krana før den var sikret med stag i to retninger. Tresøylen falt ned og traff skulderen til en sveiser som jobbet med søylepunkt. Ingen alvorlig personskade fra hendelsen.

Årsaker

Rutinen for montasje ble ikke fulgt, da bare ett av støttestagene var montert før avhuking.

Dårlig kommunikasjon mellom montørene.

Sikkerhetsavstand ble ikke overholdt og det manglet avsperring.

Tiltak

- Gjennomgang og repetisjon av rutiner med hensyn på montasje, avhuking, sikkerhetsavstander og avsperring

