

# Kumlokk løftet seg i fbm. sprengning

## Fakta og konsekvens

I forbindelse med sprengningsarbeider med åpning av overvannskulvert ble kumlokk ca 100 meter fra sprengningsstedet løftet ca 3 meter opp i luften.

## Årsak

Slepper i fjellet førte trykkbølgen inn i overvannssystemet.

## Læring og tiltak

- Ved sprengning nær VA i bakken, må særlig aktsomhet utvises. VA-trasèer og kummer må kartlegges, i tillegg til vurdering av fjellets beskaffenhet

